

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 Y 49 DEL PEF EJERCICIO 2009  
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS  
( MILES DE PESOS )

FECHA **31/12/2010**  
DD/MM/AÑO

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b> Universidad Autónoma de San Luis Potosí		
<b>NOMBRE DEL FONDO:</b> Proyecto Institucional Fondo de Incremento de la Matrícula de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (IMA 2010)	<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL:</b>		

PROYECTOS PARTICULARES					TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010				MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre 15 de enero del 2011	
1	Fortalecer la infraestructura académica existente a fin de continuar con las actividades de los PE que conforman la nueva oferta educativa de la UASLP (construcción)	Contribuir a los procesos de enseñanza de la nueva oferta educativa, a través de la habilitación de espacios acordes a los requerimientos de practicas educativas de calidad.	5.29%	\$ 27,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,434,159.79	\$ 25,665,840.21
2	Avanzar en la consolidación de los PE que conforman la nueva oferta educativa (equipamiento)	Continuar con las actividades de los PE que conforman la nueva oferta educativa de la UASLP a través del fortalecimiento de la enseñanza de practicas de laboratorio y talleres de calidad.	0.00%	\$ 1,658,153.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,658,153.28
<b>TOTAL</b>				<b>28,758,153.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,434,159.79</b>	<b>27,323,993.49</b>
				100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.99%	95.01%

**INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS**

Se avanzó un 5% en la construcción de laboratorios, talleres y aulas del proyecto, específicamente en las construcciones requeridas para los nuevos programas de la Facultad del Hábitat. Debido a la secuencia requerida en el programa de construcciones así como a la priorización realizada a los recursos federales aprobados, no se pudo avanzar como se esperaba; pero ya se han reprogramado los recursos.

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna  
Secretaria de Finanzas

Ing. Juan Manuel López Acevedo  
Jefe del depto. De Diseño y Construcción

M.C. Luz María Nieto Caraveo  
Secretaria Académica

C.P. Ricardo Segovia Medina  
Secretario Administrativo

Lic. Mario García Valdez  
Rector

C.P. José León Carlos Silva  
Contralor General

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS.